

事業主体名		嘉手納町					
令和4年度沖縄振興特定事業推進費(市町村)検証シート							
事業名	『道の駅かでな』学習展示室リニューアル事業					担当部課名	産業環境課
						認定市町村名	
広域性要件または先導性要件の該当有無	☒	広域性要件	現年事業または繰越事業	☒	現年事業	事業実施(予定)年度	令和3～4年度
	☐	先導性要件		☐	繰越事業		
事業内容	平和学習の推進と本町及び近隣市町村への入域観光客数の増加を図るため、 ・学習展示室リニューアル実施設計等委託業務を実施する。 ・学習展示室リニューアル工事を実施する。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(R5年度)						
実施方法	☒ 直接実施 ☐ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他 ()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「補助金」+「市町村負担」ベース)			R3年度	R4年度			
	予算の状況	当初予算額	4,521	117,000			
		増減額	0	0			
		予算現額	4,521	117,000			
		前年度から繰越	0	0			
		翌年度へ繰越	0	0			
		計 (A)	4,521	117,000	0	0	0
	執行済額 (B)		4,455	112,640			
	うち補助金充当額		3,564	90,112			
	不用額		66	4,360			
	執行率 (%) (B/A)		98.5%	96.3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	予算の状況の説明		当初の計画通り、予算を適正に執行できた。 不用額4,426千円については入札残によるものである。				
	活動目標(指標)及び達成状況	活動目標(指標)		達成状況			
学習展示室リニューアル工事の実施		目 標	基本計画の策定	リニューアル工事の実施			
		実 績	基本計画策定完了	リニューアル工事の完了			
		目 標					
		実 績					
達成状況説明		令和4年度において、リニューアルに向けた実施設計・工事を予定通り実施し、竣工した。					
成果目標(指標)及び進捗状況		成果目標(指標)		基準値 (H30年度)	R5年度	年度	年度
	修学旅行・平和学習受入人数 (H30年度比 1万人増加)	目 標		36,733			
		実 績	26,733	9,451			
	成果目標(指標)		基準値 (H30年度)	R5年度	年度	年度	年度
	本町及び近隣市町村への県外からの入域観光客数 (H30年度比 32万人増加)	目 標		4,379,000			
		実 績	4,059,000	3,818,000			
	進捗状況説明	令和4年度において学習展示室のリニューアル工事が完了し、現在は観光客や修学旅行生を対象に平和学習の受入れを実施している。					

取組の検証	成果目標に対する原因・要因分析	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	R5年度において第42回ディスプレイ産業賞大賞を受賞するなど一定の評価はされているが、成果目標としている修学旅行・平和学習受入数や、県外からの入域観光客数の増加については目標値に及ばなかった。原因として沖縄県への入域観光客がコロナ前まで戻っていないことや、沖縄便が燃料不足により減便したことが考えられる。	- 引き続き、嘉手納町ホームページやSNSのほか、民間事業者のノウハウを活用したPRが必要である。 - 集計方法については紙ベースのみではなく、ネットでの回答が可能となるよう整備し、併せて多言語化を行い確実に集計できるよう整備する。
今後の取り組み方針		
- 観光プロモーション事業の受託事業者及び指定管理者と連携し、沖縄県内外へ積極的な情報発信を行うことで、更なる誘客を図る。 - 指定管理者と密に連携を取り、施設の利用状況等の把握に努め、適切な施設管理・運営を行っていく。		

資金の流れ														
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>補助対象事業費</th><th>補助金</th><th>市町村(民間)</th><th>補助対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112,640</td><td>112,640</td><td>90,112</td><td>22,528</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					総事業費	補助対象事業費	補助金	市町村(民間)	補助対象外経費	112,640	112,640	90,112	22,528	0
総事業費	補助対象事業費	補助金	市町村(民間)	補助対象外経費										
112,640	112,640	90,112	22,528	0										
嘉手納町 112,640千円 委託料 6,820千円 (株)乃村工藝社6,820千円 道の駅かでな学習展示室リニューアル工事実施設計委託業務 嘉手納町 112,640千円 工事費 105,820千円 (株)乃村工藝社105,820千円 道の駅かでな学習展示室リニューアル工事														

資金の 使途の 点検 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	委託事業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	予算規模については、基本設計業務において算出された金額となっており、執行率96%以上で適正な規模であった。
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。